

表 3 1973~1978 年完成之重要灌溉工程一覽

工程名稱	地 點	工程內容	效 益
長濱大圳工程	台東縣	一. 進水口 1 座 二. 隧道長 1,122 公尺 三. 導水路 2,196 公尺 四. 幹渠 10,933 公尺 五. 其他構造物 219 座	雙期作田 83,658 公頃 增加糙米每 年 647 公噸
嘉南大圳內面工工程 (配合曾文水庫計畫)	台南縣	一. 渡槽、虹吸工、制水門等改 建 14 座，內面工加高 18 條 二. 新灌區開發計 4 區，面積 2,979 公頃 三. 烏山嶺隧道及溢洪道加強工 程 293 公尺 四. 量水設備及附屬構造物改善	灌溉面積 78,961 公頃
花蓮瑞穗早作灌溉	花蓮縣	一. 進水口乙座、導水路 1,347 公尺 二. 調整池乙座 三. 管路工程	早作灌溉面 積 386 公頃